

जलयुक्त शिवार अभियान जालना
साप्ताहिक प्रगती अहवाल -प्रपत्र-१ (कामाचा गोषवारा) दि.२८/०४/२०१५ अखेर

अक्र	तालुक्याचे नाव	जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत निवडलेली गावे	जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत कामे सुरू केलेल्या गावांची संख्या	जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत एकुण कामांची संख्या	जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत प्रगतीपथावरील कामांची संख्या	.आतापर्यंत झालेला खर्च (रु.लक्ष)	
१	२	३	४	५	६	७	८	
1	जालना	32	26	83	52	31	162.56	
2	बदनापुर	21	21	50	16	34	107.74	
3	भोकरदन	34	34	192	3	189	42.26	
4	जाफ्राबाद	22	19	53	27	26	96.79	
5	अंबड	30	26	72	24	48	40.43	
6	घनसावंगी	25	25	64	20	44	86.36	
7	परतुर	23	23	93	41	52	131.92	
8	मंठा	25	25	99	9	90	17.67	
9	शासकीय मशिनरीद्वारे गाळ काढणे खर्च							25.00
	एकुण	212	199	706	192	514	710.73	

सदस्य सचिव जलयुक्त शिवार अभियान तथा
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जालना

जलयुक्त शिवार अभियान जालना
साप्ताहिक प्रगती अहवाल प्रपत्र- ३ (गाळ काढणे माहिती)

अ.क्र.	तालुक्याचे नाव	एकुण प्रकल्पांची संख्या	लोकसहभागानुन		शासकीय मशिनीरीद्वारे		गाळ काढण्याचे कामे सुरु झालेल्या प्रकल्पांची संख्या	
			गाळ काढलेल्या प्रकल्पांची संख्या	काढलेला गाळ (घ.मी.)	गाळ काढलेल्या प्रकल्पांची संख्या	काढलेला गाळ (घ.मी.)	गाळ काढलेल्या प्रकल्पांची संख्या (४+६)	काढलेला गाळ (घ.मी.) (५+७)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	जालना	13	10	6558	3	15190	13	21748
२	बदनापूर	3	2	41875	1	103053	3	144928
३	भोकरदन	4	1	126470	3	55302	4	181772
४	जाफ्राबाद	18	12	24515	6	17160	18	41675
५	परतूर	17	12	25000	5	30600	17	55600
६	मंठा	4	1	2800	3	17040	4	19840
७	अंबड	11	9	35500	2	51681	11	87181
८	घनसावंगी	2	1	18061	1	10635	2	28696
	एकुण	72	48	280779	24	300661	72	581440